Project: Herinrichting Industrieweg en Dorpsstraat Assendelft
Opdrachtgever/Directie: Gemeente Zaanstad

DURA VERMEER

Dura Vermeer Infrastructuur BV
Noord West
Postbus 460
1440 AL Purmerend

Id	Werkzaamheden	Duur
0	**Planning Bestek 17-2013 Herinrichting Industrieweg en Dorpstraat Assendelft**	**87 d**
1	**Voorbereidingsfase**	**10 d**
2	Voorbereidende werkzaamheden	10 d
3	Versturen kennismakingsbrief	1 d
4	Bewonersbijeenkomst	1 d
5	**Fase 0 Industrieweg**	**50 d**
6	**FASE 0 (a) Industrieweg 15 tot ingang Forbo**	**18 d**
7	Plaatsen vooraankondigingsborden	1 d
8	Communicatie en afstemming bereikbaarheid	1 d
9	Plaatsen verkeersafzettingen	1 d
10	Opbreekwerkzaamheden straatwerk	2 d
11	Ontgraven fundering/cunet	1 d
12	Aanbrengen fundering	1 d
13	Aanbrengen kolken/lichtmasten	2 d
14	Straatwerk	6 d
15	Aanbrengen asfaltverharding (OL en TL)	4 u
16	Groenvoorzieningen	2 d
17	Verwijderen verkeersafzettingen	1 d
18	**FASE 0 (b) Industrieweg 12a t/m 32**	**31 d**
19	Plaatsen vooraankondigingsborden	1 d
20	Communicatie en afstemming bereikbaarheid	1 d
21	Plaatsen verkeersafzettingen	1 d
22	Opbreekwerkzaamheden straatwerk	2 d
23	Ontgraven fundering/cunet	12 u
24	Aanbrengen fundering	12 u
25	Aanbrengen kolken/lichtmasten	2 d
26	Straatwerk	8 d
27	Aanbrengen asfaltverharding (OL en TL)	1 d
28	Groenvoorzieningen	1 d
29	Verwijderen verkeersafzettingen	1 d
30	**FASE 0 (c) Industrieweg 9 t/m 11**	**18 d**
31	Plaatsen vooraankondigingsborden	1 d
32	Communicatie en afstemming bereikbaarheid	1 d
33	Plaatsen verkeersafzettingen	1 d
34	Opbreekwerkzaamheden straatwerk	2 d
35	Ontgraven fundering/cunet	1 d
36	Aanbrengen fundering	1 d
37	Aanbrengen kolken/lichtmasten	2 d
38	Straatwerk	6 d
39	Aanbrengen asfaltverharding (OL en TL)	4 u
40	Groenvoorzieningen	2 d
41	Verwijderen verkeersafzettingen	1 d
42	**FASE 0 (d) Industrieweg 2 t/m 32**	**50 d**
43	Plaatsen vooraankondigingsborden	1 d
44	Communicatie en afstemming bereikbaarheid	1 d
45	Plaatsen verkeersafzettingen	1 d
46	Opbreekwerkzaamheden straatwerk	3 d
47	Ontgraven fundering/cunet	1 d
48	Aanbrengen fundering	1 d
49	Aanbrengen kolken/lichtmasten	3 d
50	Straatwerk	10 d
51	Aanbrengen asfaltverharding (OL en TL)	1 d
52	Aanbrengen asfaltverharding (Deklaag)	1 d
53	Groenvoorzieningen	2 d
54	Verwijderen verkeersafzettingen	1 d
55	**FASE 0 (e) Parkeerterrein naast Industrieweg 2**	**24,13 d**
56	Plaatsen vooraankondigingsborden	1 d
57	Communicatie en afstemming bereikbaarheid	1 d
58	Plaatsen verkeersafzettingen	1 d
59	Opbreekwerkzaamheden straatwerk	1 u
60	Ontgraven fundering/cunet	4 u
61	Aanbrengen fundering	4 u
62	Aanbrengen kolken/lichtmasten	1 d
63	Straatwerk	7 d
64	Verwijderen verkeersafzettingen	1 d
65	**STOP & GO**	0 d
66	**Fase 1 Dorpsstraat 1020 t/m 1068**	**22 d**
67	Plaatsen vooraankondigingsborden	1 d
68	Communicatie en afstemming bereikbaarheid	1 d
69	Plaatsen verkeersafzettingen	1 d
70	Opbreken asfaltverharding	1 d
71	Ontgraven fundering/cunet	1 d
72	Aanbrengen fundering	2 d
73	Opbreken straatwerk oostzijde (oneven huisnrs)	1 d
74	Ontgraven fundering/cunet	1 d
75	Aanbrengen bomenzand	1 d
76	Aanbrengen kolken/lichtmasten	2 d
77	Straatwerk	4 d
78	Opbreken straatwerk westzijde (even huisnrs)	1 d
79	Ontgraven fundering/cunet	1 d
80	Aanbrengen bomenzand	1 d
81	Aanbrengen kolken/lichtmasten	1 d
82	Straatwerk	4 d
83	Aanbrengen asfaltverharding (OL en TL)	1 d
84	Groenvoorzieningen	2 d
85	Verwijderen verkeersafzettingen	1 d
86	**STOP & GO**	0 d
87	**Fase 2 Dorpsstraat 966 t/m 1018**	**39 d**
88	Plaatsen vooraankondigingsborden	1 d
89	Communicatie en afstemming bereikbaarheid	1 d
90	Plaatsen verkeersafzettingen	1 d
91	Opbreken asfaltverharding	1 d
92	Ontgraven fundering/cunet	1 d
93	Aanbrengen fundering	2 d
94	Opbreken straatwerk oostzijde (oneven huisnrs)	1 d
95	Ontgraven fundering/cunet	1 d
96	Aanbrengen bomenzand	1 d
97	Aanbrengen kolken/lichtmasten	2 d
98	Straatwerk	4 d
99	Opbreken straatwerk westzijde (even huisnrs)	1 d
100	Ontgraven fundering/cunet	1 d
101	Aanbrengen bomenzand	1 d
102	Aanbrengen kolken/lichtmasten	2 d
103	Straatwerk	4 d
104	Aanbrengen asfaltverharding (OL en TL)	1 d
105	Aanbrengen asfaltverharding (Deklaag f1+f2)	1 d
106	Groenvoorzieningen	2 d
107	Verwijderen verkeersafzettingen	1 d